

Số: /STC-KHĐT
V/v Công khai tình hình giải ngân kế
hoạch vốn đầu tư công năm 2025
(đến ngày 08/01/2026)

An Giang, ngày tháng 01 năm 2026

Kính gửi:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các xã, phường đặc khu;
- Các chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ Nghị định số 125/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2025 của Chính Phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 29 tháng 7 năm 2025 của HĐND tỉnh An Giang về việc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách trung ương và nguồn vốn ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang;

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 29 tháng 7 năm 2025 của HĐND tỉnh An Giang về việc kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn vốn ngân sách trung ương và nguồn vốn ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang.

Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 26 tháng 9 năm 2025 của HĐND tỉnh An Giang về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách trung ương và nguồn vốn ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang;

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 26 tháng 9 năm 2025 của HĐND tỉnh An Giang về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn vốn ngân sách trung ương và nguồn vốn ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc thành lập các Đoàn kiểm tra đôn đốc tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 và các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh An Giang.

Căn cứ Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn ngân sách trung ương và nguồn ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang.

Căn cứ Quyết định số 1818/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn vốn ngân sách trung ương đầu tư 03 dự án xây dựng trường học tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh An Giang.

Căn cứ Quyết định số 1912/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2025 của UBND tỉnh An Giang về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn vốn ngân sách trung ương và nguồn vốn ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng về việc đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 hàng tuần. Sở Tài chính báo cáo công khai kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 trên địa bàn tỉnh, theo báo cáo cấp phát của kho bạc nhà nước đến ngày 08/01/2026, cụ thể như sau:

1. Tình hình phân bổ và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2025 chung trên địa bàn tỉnh:

- Vốn kế hoạch năm: 23.749.993 triệu đồng (cụ thể: số vốn kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao là 21.678.770 triệu đồng, số vốn kế hoạch đơn vị triển khai là 23.749.993 triệu đồng; ngân sách trung ương 11.245.890 triệu đồng (bao gồm vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia là 506.243 triệu đồng), ngân sách địa phương 12.504.103 triệu đồng.

Đã giải ngân (đến ngày 08/01/2026) là 15.825.399 triệu đồng, đạt 85,44% kế hoạch vốn Thủ tướng giao đầu năm (18.521.413 triệu đồng), đạt 73% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung (21.678.770 triệu đồng), đạt 66,63% kế hoạch vốn Hội đồng nhân dân tỉnh giao (23.749.993 triệu đồng), tăng 126.121 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,53% so với ngày 31/12/2025.

Chi tiết từng chủ đầu tư theo thứ tự giải ngân từ cao đến thấp như sau:

Đvt: Triệu đồng

STT	CHỦ ĐẦU TƯ	Kế hoạch vốn đầu tư công (trước điều chỉnh)	Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 (Sau điều chỉnh)	Giá trị giải ngân đến ngày 31/12/2025		Giá trị giải ngân đến ngày 08/01/2026		Chênh lệch tăng	
				Giá trị	Tỷ lệ	Giá trị	Tỷ lệ	Giá trị	Tỷ lệ
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8=7/4	9=7-5	10=8-6
	Tổng cộng	26.445.129	23.749.993	15.699.280	66,10%	15.825.399	66,63%	126.119	0,53%
1	Chi cục Kiểm lâm	2.745	1.922	1.922	100,00%	1.922	100,00%	-	0,00%
2	Hội nông dân	15.000	15.000	10.920	72,80%	15.000	100,00%	4.080	27,20%

STT	CHỦ ĐẦU TƯ	Kế hoạch vốn đầu tư công (trước điều chỉnh)	Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 (Sau điều chỉnh)	Giá trị giải ngân đến ngày 31/12/2025		Giá trị giải ngân đến ngày 08/01/2026		Chênh lệch tăng	
				Giá trị	Tỷ lệ	Giá trị	Tỷ lệ	Giá trị	Tỷ lệ
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8=7/4	9=7-5	10=8-6
3	Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang	22.101	5.000	5.000	100,00%	5.000	100,00%	-	0,00%
4	Ban Quản lý Khu kinh tế	108.741	17.220	17.218	99,99%	17.218	99,99%	-	0,00%
5	Đặc Khu Kiên Hải	41.892	41.892	41.883	99,98%	41.883	99,98%	-	0,00%
6	Sở Khoa học và công nghệ	184.647	117.689	116.970	99,39%	116.970	99,39%	-	0,00%
7	Công an tỉnh	602.022	564.562	551.828	97,74%	551.829	97,74%	-	0,00%
8	Trường Cao đẳng nghề	3.315	3.315	3.072	92,67%	3.212	96,89%	140	4,22%
9	Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	2.325.391	1.952.602	1.714.142	87,79%	1.742.990	89,26%	28.848	1,48%
10	Phường Hà Tiên	772.588	772.588	645.718	83,58%	678.614	87,84%	32.896	4,26%
11	Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh	26.227	4.766	4.161	87,30%	4.161	87,30%	-	0,00%
12	Sở Văn hóa và Thể thao	157.164	53.490	45.640	85,32%	45.640	85,32%	-	0,00%
13	Vườn Quốc Gia Phú Quốc	21.681	21.681	18.467	85,18%	18.467	85,18%	-	0,00%
14	Đặc Khu Phú Quốc	435.876	998.695	790.936	79,20%	792.692	79,37%	-	0,18%
15	Sở Giáo dục và Đào tạo	48.652	34.405	25.493	74,10%	25.822	75,05%	329	0,96%
16	Văn phòng Tỉnh ủy	110.811	82.540	60.528	73,33%	60.960	73,85%	432	0,52%

STT	CHỦ ĐẦU TƯ	Kế hoạch vốn đầu tư công (trước điều chỉnh)	Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 (Sau điều chỉnh)	Giá trị giải ngân đến ngày 31/12/2025		Giá trị giải ngân đến ngày 08/01/2026		Chênh lệch tăng	
				Giá trị	Tỷ lệ	Giá trị	Tỷ lệ	Giá trị	Tỷ lệ
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8=7/4	9=7-5	10=8-6
17	Phường Tô Châu	188.424	164.755	120.159	72,93%	120.459	73,11%	300	0,18%
18	Phường Vĩnh Thông	240.611	239.974	169.126	70,48%	169.199	70,51%		0,00%
19	Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn	109.477	89.719	62.722	69,91%	62.722	69,91%	-	0,00%
20	Sở Nông nghiệp và Môi trường	393.578	53.313	37.013	69,43%	37.013	69,43%	-	0,00%
21	Sở Xây dựng	4.923.069	3.982.816	2.571.876	64,57%	2.571.876	64,57%	-	0,00%
22	Phường Rạch Giá	329.366	316.988	203.280	64,13%	203.731	64,27%	451	0,14%
23	Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang	9.893.683	9.334.882	5.641.141	60,43%	5.678.388	60,83%	37.246	0,40%
24	Ban Quản lý dự án đầu tư Xây dựng - Giao thông	4.461.131	3.520.075	2.081.267	59,13%	2.085.497	59,25%	4.231	0,12%
25	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	465.848	458.324	237.553	51,83%	241.638	52,72%	4.085	0,89%
26	Ban quản lý di tích Văn hóa Óc Eo	1.908	1.908	918	48,11%	995	52,15%	-	4,04%
27	Sở Dân tộc và Tôn giáo	54.203	28	-		-	0,00%	-	0,00%
28	Vốn CTMTQG		506.242	283.995		294.334	58,14%		
29	Các chủ đầu tư còn lại (chi tiết theo phụ lục đính kèm)	504.978	393.603	236.328	60,04%	237.169	60,26%	-	0,21%

* Ban quản lý dự án tỉnh: Nếu không tính số kế hoạch vốn giao sau ngày 30/9/2025 thì giải ngân: 5.615.573 / 8.980.792 triệu đồng, đạt 62,53%.

* Ban Quản lý dự án đầu tư Xây dựng – Giao thông: nếu không tính số kế hoạch vốn giao sau ngày 30/9/2025 thì giải ngân: 2.042.405 / 3.346.654 triệu đồng, đạt 61,03%.

* Riêng các dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027 đến ngày 08/01/2026 đã giải ngân: 2.573.357 / 4.233.333 triệu đồng, đạt 60,79% kế hoạch.

2. Khó khăn vướng mắc và giải pháp xử lý:

Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án dẫn đến giá trị giải ngân vốn đến nay chưa đạt theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể:

Theo tổng hợp từ báo cáo của các Chủ đầu tư đến ngày có 36 dự án hiện nay còn khó khăn, vướng mắc, với tổng vốn bố trí 1.931.664 / 23.749.993 triệu đồng, chiếm 8,13% kế hoạch vốn, trong đó:

- **Nhóm dự án vướng GPMB:** 29 dự án số vốn bố trí 1.910.467 triệu đồng, chiếm 8,04% tổng kế hoạch vốn, vướng công tác giải phóng mặt bằng chưa được xử lý dứt điểm làm ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân các dự án trọng điểm có vốn lớn còn thấp; chưa phê duyệt phương án bồi thường bổ sung, chưa thực hiện xong việc chi trả tiền bồi thường; tiến độ nhiều dự án được bố trí vốn hoàn thành trong năm 2025 triển khai chậm.

- **Nhóm dự án khó khăn khan hiếm về nguyên vật liệu:** không có dự án có khó khăn vướng mắc.

- **Nhóm dự án chậm tiến độ do vướng thủ tục pháp lý:** không có dự án có khó khăn vướng mắc.

- **Nhóm các dự án có khó khăn, vướng mắc khác:** 07 dự án¹ (tăng 01 dự án so với báo cáo ngày 31/12/2025), với tổng vốn bố trí 21.197 triệu đồng, chiếm 0,09% tổng kế hoạch vốn, nguyên nhân chủ yếu là do chưa phù hợp với quy hoạch.

3. Kiến nghị:

Để từ nay đến 31/01/2026 tỷ lệ giải ngân đạt theo quy định, đề nghị:

- **Thứ nhất**, các cơ quan đơn vị khẩn trương rà soát xử lý dứt điểm các khó khăn vướng mắc theo tinh thần “6 rõ”, đồng thời gửi báo cáo tình hình giải quyết các khó khăn vướng mắc về Sở Tài chính tổng hợp, cùng với báo cáo tuần tiếp theo. (các khó khăn vướng mắc theo biểu đính kèm)..

¹ Gồm 07 dự án:

- **Phường Rạch Giá 01 dự án gồm:** (1) Đường Trần Văn Giàu (KDC Nam An Hòa – đường Phan Thị Ràng).

- **Ban quản lý dự án tỉnh 05 dự án gồm:** (1) Trường THCS Nguyễn Kim Nha; (2) Trường THCS Phan Thành Long (3) Trường TH A Hòa Bình điểm chính (An Thuận); (4) Trường tiểu học A Bình Phú (Bình Đức) (5) Trường THCS Nguyễn Văn Ba,

- **Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng - Giao thông tỉnh An Giang 01 dự án gồm:** (1) Cải tạo, sửa chữa, xây mới và mua sắm thiết bị dạy nghề Trường Trung cấp nghề vùng Tứ giác Long Xuyên.

- **Thứ hai**, người đứng đầu các đơn vị Chủ đầu tư phải tăng cường vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo quản lý, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu tăng cường thiết bị, nhân lực triển khai thi công đảm bảo tiến độ theo đúng hợp đồng đã ký kết, để giải ngân 100% số vốn được giao trong năm 2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; chịu trách nhiệm sớm đưa công trình, dự án vào khai thác sử dụng, đảm bảo chất lượng và phát huy hiệu quả đầu tư, hiệu quả sử dụng vốn, không để chậm tiến độ thực hiện các công trình, dự án, gây lãng phí nguồn lực, ***ng nghiêm túc thực hiện theo tinh thần chỉ đạo tại Công văn số 1902/UBND-KT ngày 26/11/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh.***

Thứ ba, đề nghị các chủ đầu tư khẩn trương rà soát các thủ tục, khẩn trương đôn đốc và hỗ trợ nhà thầu nhanh chóng hoàn chỉnh các hồ sơ gửi Kho bạc Nhà nước thanh toán khối lượng hoàn thành.

- **Thứ tư**, đề nghị các đơn vị tiếp tục cập nhật báo cáo đầy đủ, đúng thời gian theo hướng dẫn tại Công văn số 1430/STC-ĐTGS&QTVĐT ngày 22 tháng 8 năm 2025 và Công văn số 3248/STC-KHĐT ngày 29 tháng 10 năm 2025 của Sở Tài chính về việc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025.

Sở Tài chính báo cáo công khai kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025, và đề nghị UBND các xã, phường có liên quan phối hợp xem xét hướng dẫn, xử lý vướng mắc các khó khăn hỗ trợ các chủ đầu tư sớm đẩy nhanh tiến độ giải ngân và dự thảo Văn bản UBND tỉnh báo cáo Thường trực tỉnh ủy./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Báo, Đài PT-TH AG (để ph/hợp công khai thông tin);
- KBNN KV XX;
- Thường trực đảng ủy các xã, phường, đặc khu;
- Ban Giám đốc Sở;
- P.THQH, P.ĐTGS&QTVĐT (phối hợp);
- Văn phòng Sở (ph/hợp công khai thông tin trên trang TTĐT của Sở);
- Lưu: VT, KHĐT, ntthue.

**KT GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Ngô Kiều Quyên